



Vierter Sachstandsbericht zur Straßenbaumaßnahme "Siebengebirgsstraße" in der Ortsgemeinde Bruchhausen

Übersicht über die durchgeführten Arbeiten vom 04.08.2023 bis 06.10.2023

Seit dem 04.08.2023 wurden folgende Arbeiten durchgeführt:

- Erneuerung der Regen- und Schmutzwasser-Hausanschlussleitungen
- Erneuerung der Hausanschlussleitungen für Gas / Wasser / Strom (gerade Hausnummern)
- Verlegung der Leerrohre für Beleuchtungsanlage mit Anschluss der neuen / alten Lampenmaste
- Herstellung Hauptgraben für Leerrohre - 1x Bad Honnef AG, 1x Telekom und ein Versorgungskabel für Telekom, Bereich "Kirchstraße" bis "Grabenstraße" (ungerade Hausnummern)
- Verlegung von Leerrohren und Versorgungsleitungen sowie Wiederverfüllung des Hauptgrabens mit Frostschutzmaterial, Bereich "Kirchstraße" bis "Grabenstraße" (ungerade Hausnummern)
- Erneuerung der Hausanschlussleitungen für Gas / Wasser / Strom (ungerade Hausnummern)
- Umbindungen der vorh. Telekom-Telefonanschlüsse auf das neu verlegte Versorgungskabel der Telekom (ungerade Hausnummern)

Durch die vorh. Versorgungsleitungen (gerade Hausnummern) - 3 Stück Leerrohre, erdverlegtes Kabel Telekom, Hauptleitung der Bad Honnef AG Gas / Wasser / Strom - mussten die Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse unterhalb dieser Versorgungsleitungen unter erschwerten Bedingungen verlegt werden. Durch diese erschwerten Einbaubedingungen (Verbauarbeiten / Untermierungsarbeiten) kam es immer wieder zu Zeitverzögerungen. Trotz vorgenannter Erschwernisse wurden alle vorgenannten Arbeiten zwischenzeitlich komplett fertiggestellt, so dass mit dem Straßenausbau nunmehr begonnen werden kann.

Es ist vorgesehen, am 06.10.2023 mit den Absteckungsarbeiten für den Straßenausbau zu beginnen. Im ersten Abschnitt ist vorgesehen, den Straßenausbau im Bereich "Kirchstraße" bis "Kobergstraße" durchzuführen. Dabei wird der Anliegerverkehr der "Kobergstraße" über die Straße "Auf der Held" umgeleitet.

Ab dem 09.10.2023 beginnt der Straßenausbau im vorgenannten Ausbaubereich. Vorab werden Auskofferungsarbeiten für die neu zu verlegenden Bord-/ Rinnenanlagen hergestellt. Im Anschluss daran werden Bord / Rinnen, Pflasterarbeiten, Asphaltarbeiten durchgeführt. Es ist vorgesehen, die Asphaltarbeiten (vorausgesetzt, dass es die Witterungsverhältnisse erlauben) voraussichtlich in der 48. KW 2023 (Ende November 2023) durchzuführen. Ab der 48. KW 2023 werden die Straßenbauarbeiten von der "Koberstraße" bis "Grabenstraße" wie vor beschrieben weitergeführt.

INGENIEURGRUPPE STEEN-MEYERS-SCHMIDDEM

BERATENDE INGENIEURE PARTG MBB



Unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse in den Wintermonaten wird davon ausgegangen, dass die Arbeiten im vorgenannten Ausbaubereich im Dezember 2023 / Januar 2024 fertiggestellt werden, so dass mit der Fertigstellung des 2. Bauabschnitts im zweiten Quartal 2024 gerechnet werden kann.

Aufgestellt:
Bruchhausen, den 06.10.2023


Schmidem



